

## INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2020.

### ***Inwestycje zaplanowane do realizacji w ramach „Limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku”***

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław 2019-2023 – obecnie trwają prace związane z przygotowaniem uchwały określającej aglomerację miejscowości Wodzisław i Łany.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław 2017-2020 – inwestycja została zakończona. Zamontowano 230 szt. Przydomowych Oczyszczalni Ścieków u mieszkańców na terenie gminy Wodzisław. Wykonawcom realizującym montaż oczyszczalni wypłacono wynagrodzenie zgodnie z umową i ugodą w przypadku firmy AQUATECH SA. Złożono wniosek do PROW w celu uzyskania dofinansowania do realizowanej inwestycji. Złożony wniosek jest weryfikowany przez biuro PROW.
3. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście 2019-2022 – wyłoniony w procedurze przetargowej wykonawca opracowuje dokumentację związaną z inwestycją. Ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiczną konieczna będzie korekta harmonogramu prac.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice 2019-2020 – opracowano dokumentację niezbędną do zrealizowania inwestycji.
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 398039T Przyrab - Janów w km od 0+511 do 1+231 dł. 720m 2019-2020 – w dniu 19.10.2020r. otwarto oferty na przebudowę dróg w etapie II obejmującym m.in. przedmiotową inwestycję. Po podpisaniu umowy z wykonawcą inwestycja zostanie zrealizowana do dnia 30.11.2020r.
6. Rewitalizacja Wodzisławia 2017-2022 – w trakcie opracowywania niezbędnej dokumentacji do realizacji inwestycji.
7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2020-2021 – wyłoniony wykonawca opracowuje dokumentację. Wniosek o dofinansowanie złożony zostanie do dnia 09.11.2020r. Zaplanowane do termomodernizacji są budynki w miejscowościach Niegoślawice, Wodzisław oraz Brzeście.
8. Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław 2018- 2020 – inwestycja została zakończona. Trwa rozliczanie inwestycji.
9. Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław 2017-2020 – inwestycja prowadzona wraz z gminą Pierzchnica została częściowo zrealizowana. W związku z rezygnacją przez 15 mieszkańców z terenu gminy Wodzisław z udziału w projekcie związanym z instalacją kolektorów, zawarto aneks z donatorem, zgodnie z którym obecnie w zamian za instalacje solarne zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne. Firma realizująca instalacje ma opóźnienia w montażu, które będą skutkować naliczeniem kar finansowych.
10. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław 2017-2022 – wykonana została dokumentacja techniczna i uzyskano uzgodnienia z PGE. Podpisano umowę z RPO na

dofinansowanie zadania. Obecnie trwają przygotowania do procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

11. Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011- 2020 – ogłoszony został przetarg na wykonanie dobudowy oświetlenia w ramach zadania przy GOSIR w Wodzisławiu. Oferty oferenci mogą składać do dnia 26.10.2020r.
12. Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej gminy Wodzisław 2018-2020 – inwestycja została zakończona i rozliczona.
13. Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów 2018 -2021 - trwałość projektu

#### ***Inwestycje zaplanowane do realizacji w ramach inwestycji rocznych w 2020r.***

1. Przebudowa dróg na terenie gminy Wodzisław:
  - 1) Drogi w miejscowościach Piotrkowice, Zarzecze, Przyłęczek, Brzeście i Niegostawice – odpisane zostały umowy z wykonawcami. Planowany termin zakończenia przebudowy 16.11.2020r.
  - 2) Droga w miejscowości Pękostaw (wykonywana z dofinansowanie 50% kosztów w ramach przebudowy dróg polnych) – wyłoniono wykonawcę. Po podpisaniu umowy termin realizacji zaplanowano do 16.11.2020r.
  - 3) Drogi w miejscowościach Przyłęczek, Wodzisław ul. Rolnicza, Klemencice, Kaziny, Mierzawa – w dniu 19.10.2020r. otwarto oferty. W przypadku ul. Ogrodowej wezwano oferenta do wyjaśnień. Po podpisaniu umów termin realizacji inwestycji planowany jest do 30.11.2020r.
  - 4) Drogi w miejscowości Wodzisław ul. Ogrodowa oraz Wodacz – w związku z faktem, że drogi te zostały zaliczone do dróg gminnych wystąpiono do Ministerstwa Cyfryzacji o odstąpienie od konieczności budowy kanału technologicznego na tych odcinkach. Konieczność budowy kanału technologicznego zwiększy koszty o kilkadziesiąt tys. złotych. Czekamy na decyzję Ministerstwa Cyfryzacji.
  - 5) Drogi w miejscowości Wodzisław i Lubcza – złożono wnioski o dofinansowanie zadani w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Czekamy na rozstrzygnięcie.
2. Termomodernizacja budynku byłej szkoły podstawowej w Klemencicach oraz Utworzenie i wyposażenie "Klubu Seniora" w miejscowości Klemencice w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 – opracowano dokumentację techniczną.
3. Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej – wykonana została ekspertyza techniczna oraz kosztorys inwestorski opiewający na kwotę 320 tys. zł.
4. Wykup części działki nr 112 położonej w obrębie Stara Olszówka – w związku z faktem, że działka obciążona jest hipoteką na rzecz banku poinformowano właściciela o konieczności wystąpienia do banku w celu uwolnienia działki z hipoteki. Po zdjęciu obciążenia hipotecznego zostanie podpisana umowa kupna.

## **Remont dróg.**

Do 18.08.2020r. wywieziono na drogi 4 577 ton kamienia (w ramach FS 4 308 ton i w ramach bieżącego utrzymania dróg 269 ton.). Przeprowadzono remont cząstkowy dróg przy pomocy remontera zużywając 49,90 tony mieszanki asfaltowo-grysowej.

Leszek Król

