

Wodzisław, dnia 05.01.2021r.

Znak: RR.7011.2.2021

Pan
Przemysław Nowak
Radny
Rady Miejskiej
Wodzisław

Stosownie do Pana zapytania w przedmiocie inwestycji związane z utworzeniem domu Seniora w budynku dawnej szkoły w Klemencicach informuję:

07.01.2020r. złożono ofertę na realizację zadania na 2020 rok zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 do Wojewody Świętokrzyskiego.

24.03.2020r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wodzisławiu ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego na zmianę sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Klemencicach w ramach zadania pn. Utworzenie i wyposażenie :Klubu Senior +” w miejscowości Klemencice w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015 – 2020.

06.04.2020r. dokonano otwarcia ofert związanych z powyższym zapytaniem (informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy). Złożono w sumie 4 oferty:

1. VOSTOK DESIGN Wojciech Gawinowski ul. Syrokomli 7/2, 31-102 Kraków na kwotę 44 000,00 zł brutto
2. EXPERTS GROUP Dorota Setlak ul. Św. Barbary 17/36, 41-516 Chorzów na kwotę 52 521,00 zł brutto
3. SEE Sp. z o.o. ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań na kwotę 34 194,00 zł brutto
4. PROXIMUS WÓJCIK Działalność w zakresie architektury mgr inż. Krzysztof Wójcik Laskowa 3, 28-330 Wodzisław na kwotę 17 220,00 zł.

09.04.2020r. dokonano wyboru oferty złożonej przez PROXIMUS WÓJCIK Działalność w zakresie architektury mgr inż. Krzysztof Wójcik Laskowa 3, 28-330 Wodzisław za kwotę 17 220,00 zł.

15.04.2020r. nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji obejmującej projekt techniczno-budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, inwentaryzację oraz wszelkie wymagane prawem uzgodnienia z terminem wykonania ustalonym na dwa miesiące od daty przekazania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

28.06.2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która stała się ostateczna w dniu 15.07.2020r.

15.05.2020r. zostało zawarte porozumienie z Wojewodą Świętokrzyskim na utworzenie Klubu Senior +. Zgodnie z porozumieniem łączna wartość zadania określona została na kwotę 231 892,40 zł, z czego dofinansowanie obejmowało kwotę 150 000,00 zł (kwota 125 000,00 zł stanowiła roboty budowlane, a kwota 25 000,00 zł stanowiła wyposażenie).

21.05.2020r. przekazana została dotacja w wysokości 150 000,00 zł na rachunek Gminy Wodzisław.
20.08.2020r. cała dokumentacja została przedłożona przez wykonawcę do Urzędu Gminy. W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 lipca 1994r. dokumentacja techniczna będzie ważna do 19 września 2021r.
19.11.2020r. Gmina Wodzisław zwróciła na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazaną w dniu 21.05.2020r. dotację w wysokości 150 000,00 zł.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasik

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sporządził:

Leszek Król – Kierownik Referatu Rozwoju
tel. 41 38 06 118 w. 43, e-mail: referat.rozwoju@ugwodzislaw.pl